

Zaawansowanie Prac na Projekcie SSPWWP

STAN AKTUALNY na 30-04-2015r.		Odbiory			
		Dokumentacja		Relacja	
		il. relacji	dł. relacji	il. relacji	dł. relacji
		[szt]	[km]	[szt]	[km]
OBSZAR	A	37	331,453	11	131,417
	B	22	197,713	7	61,875
	C	30	228,972	24	189,872
	D	17	172,741	14	140,428
	E	19	241,585	11	167,197
	F	25	260,781	11	83,771
	G	17	182,755	1	18,115
	H	24	259,176	12	114,441
	razem:	191	1875,176	91	907,116
	realizacja	100%		realizacja	48,37%

W miesiącu kwietniu 2015r. zakresy projektu zwiększyły się o odebrane:

- * dokumentacje projektowe dla 13 relacji na łączną długość ich tras 133,531 km
- * zakresy budowy 16 relacji na łączną długość ich tras 172,599 km

Łącznie do końca kwietnia 2015 roku Zamawiający odebrał:

- * dokumentacje projektowe dla 191 relacji na łączną długość ich tras 1875,176 km
- PROCES PROJEKTOWANIA ZAKOŃCZONY**
- * zakresy budowy 91 relacji na łączną długość ich tras 907,116 km