Dane dotyczące Projektu SSPWWP

STAN AKTUALNY		Odbiory			
		Dokumentacja		Relacja	
		il.relacji	dł. relacji	il.relacji	dł. relacji
		[szt]	[km]	[szt]	[km]
OBSZAR	A	37	330,886	37	330,885
	B	22	197,326	22	197,326
	C	30	228,881	30	228,881
	D	17	172,715	17	172,715
	E	19	241,075	19	241,075
	F	25	260,669	25	260,669
	G	17	182,71	17	182,711
	H	24	259,073	24	259,073
	razem:	**191**	**1873,335**	**191**	**1873,335**
Relacje do sieci	War-Maz	1	1,273	1	1,273
	Lubelskie	1	10,62	1	10,62
		193	**1885,228**	**193**	**1885,228**

Do końca sierpnia 2015r. w terminach zgodnie z kontraktami Wykonawców wybudowano pełne zakresy sieci przewidziane kontraktami tj. dla 191 relacji łacznie 1873,335 km a także dwie relacje do sieci województw ościennych łacznie 1885,228 km.

Do końca września 2015r. Również w terminie zgodnym z kontraktami Wykonawców dokonano odbiorów końcowych wybudowanych pełnych zakresów sieci pasywnej.